




15			20			22			24			25			28		
Bellino Costruzioni s.r.l.			Cometo Services s.r.l.			C.S.A. Consorzio Servizi Appalti			R.T.I. Moducema Line (mandataria) (Mandante)			GER. COS s.r.l.			UNIFICA Consorzio tre imprese CIPEA & CARIEE CO.ED. A.		
Motivazioni			Motivazioni			Motivazioni			SIE Motivazioni			Motivazioni			Motivazioni		
6	3,6	Prefabbricato standard ma con aggiunte funzionali di scarso valore estetico	2	1,2	Prefabbricato di scarsa qualità estetica e pregio architettonico	5	3	Prefabbricato standard ma con aggiunte funzionali di scarso valore estetico	4	2,4	Prefabbricato standard	2	1,2	Prefabbricato di scarsa qualità estetica e pregio architettonico	7	4,2	Prefabbricato di tipo standard ma con aggiunte estetiche
3	1,8	La tipologia costruttiva proposta non si inserisce nel contesto territoriale circostante	3	1,8	La tipologia costruttiva proposta non si inserisce nel contesto territoriale circostante	4	2,4	La tipologia costruttiva proposta non si inserisce nel contesto territoriale circostante	5	3	L'inserimento paesaggistico risulta essere sufficiente	4	2,4	La tipologia costruttiva proposta non si inserisce nel contesto territoriale circostante	6	3,6	L'inserimento paesaggistico risulta essere sufficiente
7	5,6	Gli spazi sono ben disposti e articolati	2	1,8	Il progetto non è curato negli aspetti dell'utilizzo degli spazi	5	4	Gli spazi risultano razionalmente disposti	3	2,4	L'utilizzazione degli spazi è sufficiente	3	2,4	L'utilizzazione degli spazi è sufficiente	5	4	Gli spazi risultano razionalmente disposti
	11			4,8			9,4			7,8			6			11,8	
	10,16			0,00			7,62			5,08			2,22			11,43	
	10			10			10	15,53%		10			10			8	
	10			10			10			10			10			8	
	10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			8,00	
3	1,2	normale manutenibilità, normale qualità e durabilità	6	2,4	discreta manutenibilità, normale qualità e durabilità	6	2,4	discreta manutenibilità, normale qualità e durabilità	4	1,6	normale manutenibilità, normale qualità e durabilità	6	2,4	discreta manutenibilità, normale qualità e durabilità	5	2	normale manutenibilità, normale qualità e durabilità
4	3,2	Normale qualità dei materiali proposti	3	2,4	Normale qualità dei materiali proposti	5	4	discreta manutenibilità, normale qualità e durabilità	3	2,4	Normale qualità dei materiali proposti	5	4	discreta manutenibilità, normale qualità e durabilità	5	4	discreta manutenibilità, normale qualità e durabilità
4	3,2	Normale qualità dei materiali proposti	6	4,8	discreta qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione	8	6,4	Buona qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione	6	4,8	discreta qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione	7	5,6	Buona qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione	9	7,2	Ottima qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione
	7,6			9,6			12,8			8,8			12			13,2	
	1,74			6,09			13,04			4,35			11,30			13,91	
5	3,5		5	3,5		8	5,6		6	4,2		6	4,2		6	4,2	
0	0		0	0		10	7	Dichiarata classe "A"	10	7	Dichiarata classe "A"	10	7	Dichiarata classe "A"	10	7	Dichiarata classe "A"
0	0	non presente	8	1,6	Separazione uffici	10	2	completa separazione	10	2	completa separazione	9	1,8	completa separazione	10	2	completa separazione
0	0	non presente	10	2	impianto presente	10	2	impianto presente	10	2	impianto presente	10	2	impianto presente	10	2	impianto presente
5	1	impianto a pannelli tempo non dichiarato	10	2	messa a regime < 60'	10	2	messa a regime < 60'	10	2	messa a regime < 60'	10	2	messa a regime < 60'	10	2	messa a regime < 60'
	4,5			9,1			18,2			17,2			17			17,2	
	0,00			6,52			20,00			18,01			17,73			18,01	
	21,90			22,61			50,66			37,44			41,26			51,36	

24 MAG. 2013



30			31			37			39			40			41		
Naldi Carpenterie s.r.l.			Motivazioni			R.T.I. Seces S.p.A. Effebi s.r.l.			Motivazioni			Costruzioni generali Due S.p.A.			Motivazioni		
2	1,2	Prefabbricato di scarsa qualità estetica e pregio architettonico	8	4,8	Prefabbricato di pregio	7	4,2	Prefabbricato di tipo standard ma con aggiunte estetiche	4	2,4	Prefabbricato standard	7	4,2	Prefabbricato di tipo standard ma con aggiunte estetiche	7	4,2	Prefabbricato di tipo standard ma con aggiunte estetiche
4	2,4	La tipologia costruttiva proposta non si inserisce nel contesto territoriale circostante	8	4,8	L'inserimento paesaggistico è risolto in maniera coerente con il contesto	7	4,2	L'inserimento paesaggistico è corretto	6	3,6	L'inserimento paesaggistico risulta essere sufficiente	8	4,8	L'inserimento paesaggistico è risolto in maniera coerente con il contesto	7	4,2	L'inserimento paesaggistico è corretto
4	3,2	L'utilizzazione degli spazi è sufficiente	7	5,6	Gli spazi sono ben disposti e articolati	5	12,4	Gli spazi risultano razionalmente disposti	5	10	Gli spazi risultano razionalmente disposti	4	3,2	L'utilizzazione degli spazi è sufficiente	9	7,2	Ottima utilizzazione degli spazi
	6,8			15,2			12,4			8,57			12,2			15,6	
	3,49			16,83			12,38						12,06			17,46	
10			8			10			10			10			10		11,30%
10			8			10			10			10			10		
	10,00			8,00			10,00			10,00			10,00			10,00	
3	1,2	normale manutenibilità, normale qualità e durabilità	7	2,8	Buona qualità, durabilità e manutenibilità dei materiali proposti	6	2,4	discreta manutenibilità, normale qualità e durabilità	7	2,8	Buona qualità, durabilità e manutenibilità dei materiali proposti	9	3,6	ottima manutenibilità, qualità e durabilità	7	2,8	Buona qualità, durabilità e manutenibilità dei materiali proposti
4	3,2	normale manutenibilità, qualità e durabilità	6	4,8	discreta manutenibilità, normale qualità e durabilità	7	5,6	Buona qualità, durabilità e manutenibilità dei materiali proposti	6	4,8	discreta manutenibilità, normale qualità e durabilità	7	5,6	Buona qualità, durabilità e manutenibilità dei materiali proposti	6	4,8	discreta manutenibilità, normale qualità e durabilità
3	2,4	Normale qualità dei materiali proposti	8	6,4	Ottima qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione	6	4,8	discreta qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione	8	6,4	Ottima qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione	6	4,8	discreta qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione	8	6,4	Ottima qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione
	6,8			14			12,8			14			14			14	
	0,00			15,65			13,04			15,65			15,65			15,65	
6	4,2	16,2 kW	4	2,8		6	4,2		6	4,2		6	4,2		4	2,8	
10	7	Dichiarata classe "A"	10	7	Dichiarata classe "A"	10	7	Dichiarata classe "A"	10	7	Dichiarata classe "A"	10	7	Dichiarata classe "A"	10	7	Dichiarata classe "A"
5	1	separazione area uffici	10	2	completa separazione	9	1,8	completa separazione	8	1,6	separazione area uffici	5	1,6	area uffici separata dal resto dell'edificio	9	1,8	completa separazione
10	2	impianto presente	10	2	impianto presente	10	2	impianto presente	10	2	impianto presente	10	2	impianto presente	10	2	impianto presente
10	2	messa a regime < 60'	10	2	messa a regime < 60'	0	0	nessun tempo indicato	5	1	messa a regime > 60'	10	2	messa a regime < 60'	10	2	messa a regime < 60'
	16,2			15,8			15			15,8			16,2			15,6	
	16,60			16,03			14,89			16,03			16,60			15,74	
	30,09			56,51			50,32			50,25			54,31			58,86	

24 MAG. 2013



44			48		
COOP MURATORI SAN FELICE		Motivazioni	MESSINA ENZO		Motivazioni
5		Prefabbricato standard ma con agglunte funzionali di scarso valore estetico	3	1,8	Prefabbricato standard
5		L'inserimento paesaggistico risulta essere sufficiente	3	1,8	La tipologia costruttiva proposta non si inserisce nel contesto territoriale circostante
7		Gli spazi sono ben disposti e articolati	2	1,6	Il progetto non è curato negli aspetti dell'utilizzo degli spazi
	11,6			5,2	
	11,11			0,95	
10		11,32%	3		
10			3		
	10,00			3,00	
8	3,2	ottima manutenibilità, qualità e durabilità	5	2	normale manutenibilità, normale qualità e durabilità
8	6,4	ottima manutenibilità, qualità e durabilità	3	2,4	Normale qualità dei materiali proposti
8	6,4	Ottima qualità dei materiali, facilità di manutenzione e gestione	4	3,2	Normale qualità dei materiali proposti
	16			7,6	
	20,00			1,74	
6	4,2	16 kW	3	2,1	
10	7	Dichiarata classe "A"	0	0	
2	0,4	solo uffici	2	0,4	solo uffici
10	2	impianto presente	10	2	impianto presente
5	1	messa a regime > 60'	5	1	messa a regime > 60'
	14,6			5,5	
	14,33			1,42	
	55,44			7,11	

24 MAG. 2013



Handwritten signature

Handwritten signature