

Allegato Sub D)

Numero Lotto	Nome ditta	Importo a base d'appalto	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo complessivo del lotto	Percentuale Ribasso Offerto	Importo Aggiudicazione Provvisoria al netto degli oneri	Importo Aggiudicazione Provvisoria comprensivo degli oneri
1	Società Par. Co. Srl	€ 295.000,00	€ 13.275,00	€ 308.275,00	8,15%	€ 270.957,50	€ 284.232,50
2	C.M.C. Prefabbricati Srl	€ 1.165.000,00	€ 52.425,00	€ 1.217.425,00	6,53%	€ 1.088.925,50	€ 1.141.350,50
3	ATI : BRC Spa (Capogruppo) Edil Franco Ranucci Srl (Mandante) Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. Srl (Mandante)	€ 1.385.000,00	€ 62.325,00	€ 1.447.325,00	15,30%	€ 1.173.095,00	€ 1.235.420,00
4	ATI Ferroni Primo & C. Spa (Capogruppo) GECO Srl (Mandante)	€ 285.000,00	€ 12.825,00	€ 297.825,00	3,22%	€ 275.823,00	€ 288.648,00
5	RTI Sacea Spa (Capogruppo) EFFEBI Srl (Mandante)	€ 1.000.000,00	€ 45.000,00	€ 1.045.000,00	3,15%	€ 968.500,00	€ 1.013.500,00
6	CoopSette - Soc.Cooperativa	€ 1.420.000,00	€ 63.900,00	€ 1.483.900,00	0,76%	€ 1.409.208,00	€ 1.473.108,00
7	RTI PRE.METAL Edilizia Industrializzata (Capogruppo) Piacentini Costruzioni (Mandante)	€ 1.450.000,00	€ 65.250,00	€ 1.515.250,00	7,05%	€ 1.347.775,00	€ 1.413.025,00
8	RTI TecnoEdil Srl (Capogruppo) I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (Mandante)	€ 1.930.000,00	€ 86.850,00	€ 2.016.850,00	10,12%	€ 1.734.684,00	€ 1.821.534,00
9	C.M.C. Prefabbricati Srl	€ 725.000,00	€ 32.625,00	€ 757.625,00	13,53%	€ 626.907,50	€ 659.532,50
10	C.M.C. Prefabbricati Srl	€ 715.000,00	€ 32.175,00	€ 747.175,00	9,53%	€ 646.860,50	€ 679.035,50
11	Consta S.p.A.	€ 1.665.000,00	€ 74.925,00	€ 1.739.925,00	6,69%	€ 1.553.611,50	€ 1.628.536,50
12	Edil Borgonovi Srl	€ 1.250.000,00	€ 56.250,00	€ 1.306.250,00	3,30%	€ 1.208.750,00	€ 1.265.000,00
13	Consta S.p.A.	€ 1.175.000,00	€ 52.875,00	€ 1.227.875,00	6,69%	€ 1.096.392,50	€ 1.149.267,50
14	Manutenzioni Generali Reggiane Srl	€ 915.000,00	€ 41.175,00	€ 956.175,00	4,00%	€ 878.400,00	€ 919.575,00
15	Impresa Costruzioni Scianti S.p.A.	€ 515.000,00	€ 23.175,00	€ 538.175,00	4,11%	€ 493.833,50	€ 517.008,50
16	ATI C.M.C. di Ravenna (Capogruppo) Eschilo 1 Srl (Mandante) AR.CO. Lavori Soc. Coop. (Mandante)	€ 3.150.000,00	€ 141.750,00	€ 3.291.750,00	16,50%	€ 2.630.250,00	€ 2.772.000,00
17	RTI Steda Spa (Capogruppo) Consorzio Stabile Coseam Italia Spa (Mandante)	€ 1.930.000,00	€ 86.850,00	€ 2.016.850,00	2,18%	€ 1.887.926,00	€ 1.974.776,00
18	ATI C.M.C. di Ravenna (Capogruppo) Eschilo 1 Srl (Mandante) AR.CO. Lavori Soc. Coop. (Mandante)	€ 1.650.000,00	€ 74.250,00	€ 1.724.250,00	13,14%	€ 1.433.190,00	€ 1.507.440,00
19	Marinelli ed Equizi Srl	€ 3.750.000,00	€ 168.750,00	€ 3.918.750,00	8,00%	€ 3.450.000,00	€ 3.618.750,00
20	ATI : BRC Spa (Capogruppo) Edil Franco Ranucci Srl (Mandante) Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. Srl (Mandante)	€ 2.185.000,00	€ 98.325,00	€ 2.283.325,00	16,11%	€ 1.832.996,50	€ 1.931.321,50
21	ATI Edilizia Montelaghi Valter Srl (Capogruppo) Cosmo'Haus' Srl (mandante)	€ 1.300.000,00	€ 58.500,00	€ 1.358.500,00	3,01%	€ 1.260.870,00	€ 1.319.370,00
22	RTI Steda Spa (Capogruppo) Consorzio Stabile Coseam Italia Spa (Mandante)	€ 1.460.000,00	€ 65.700,00	€ 1.525.700,00	3,11%	€ 1.414.594,00	€ 1.480.294,00
23	Manutenzioni Generali Reggiane Srl	€ 2.045.000,00	€ 92.025,00	€ 2.137.025,00	2,50%	€ 1.993.875,00	€ 2.085.900,00
24	PI.CA. Holding IT Srl	€ 1.380.000,00	€ 62.100,00	€ 1.442.100,00	5,07%	€ 1.310.034,00	€ 1.372.134,00

Allegato Sub D)

Numero Lotto	Nome ditta	Importo a base d'appalto	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo complessivo del lotto	Percentuale Ribasso Offerto	Importo Aggiudicazione Provvisoria al netto degli oneri	Importo Aggiudicazione Provvisoria comprensivo degli oneri
25	RTI Sacea Spa (Capogruppo) EFFEBI Srl (Mandante)	€ 1.600.000,00	€ 72.000,00	€ 1.672.000,00	1,58%	€ 1.574.720,00	€ 1.646.720,00
26	Cooperativa Muratori Soliera - Soc. Coop.	€ 355.000,00	€ 15.975,00	€ 370.975,00	3,01%	€ 344.314,50	€ 360.289,50
27	Rubner Objektbau	€ 1.500.000,00	€ 67.500,00	€ 1.567.500,00	7,94%	€ 1.380.900,00	€ 1.448.400,00
28	ATI C.M.C. di Ravenna (Capogruppo) Eschilo 1 Srl (Mandante) AR.CO. Lavori Soc. Coop. (Mandante)	€ 2.930.000,00	€ 131.850,00	€ 3.061.850,00	16,50%	€ 2.446.550,00	€ 2.578.400,00
Totale:		€ 41.125.000,00	€ 1.850.625,00	€ 42.975.625,00		€ 37.733.943,50	€ 39.584.568,50



COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

Allegato Sub D)

[illegible]

Allegato Sub D)

Note