

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012

* * *

**PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI
ALTERNATIVE ALLE ABITAZIONI DANNEGGIATE E DISTRUTTE DAL
SISMA DEL MAGGIO 2012 ATTRAVERSO L'ACQUISTO, FORNITURA,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PREFABBRICATI MODULARI
ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR) E DELLE CONNESSE OPERE DI
URBANIZZAZIONE.**

VERBALE N. 1

SEDUTA PUBBLICA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA'
FORMALE DELLE OFFERTE, DOCUMENTALE AMMINISTRATIVA-
BUSTA 1, AMMISSIONE DELLE DITTE E VERIFICA DEL CONTENUTO
DELLE BUSTE TECNICHE-BUSTA 2.

L'anno duemiladodici, il giorno 11 (undici) del mese di ottobre, nella sede della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - Bologna alle ore 15,00 si è insediata la Commissione Giudicatrice nominata con decreto n. 99 del 11/10/2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, così composta:

Dott. Ing. Mauro Monti – Presidente

Dott. Ing. Gaetano Miti – Componente

Dott. Ing. Giuseppe Galvan – Componente

Dott. Ing. Maria Orlandini – Supporto tecnico

Dott. Ing. Anna Bati – Supporto tecnico

Dott. Francesco Paparella – Componente

Dott.ssa Patrizia Luchetti – Componente

Assiste, in qualità di Ufficiale Rogante, la Dott.ssa Claudia Balboni, designata con decreto n. 99 del 11/10/2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto–Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01/08/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”; ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle sopramenzionate;

- che il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012, "Misure urgenti per la crescita del paese", recita "i Commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";
- che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che "i Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche,

utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

- che con ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la progettazione e realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, in ambito urbano e che sono stati forniti in pubblicazione sul sito Intercent-ER i chiarimenti dal n. 1 al n. 160;
- che con ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 è stata approvata la documentazione integrativa, che modifica e rettifica il provvedimento di cui al precedente punto;
- che con ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione integrativa, che modifica e rettifica il provvedimento di cui al precedente punto;
- che con ordinanza n. 53 del 10 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione integrativa, che rettifica il provvedimento di cui al precedente punto;

Dato atto che:

- è stata avviata una procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la progettazione e realizzazione delle connesse opere di

urbanizzazione, in ambito urbano da effettuarsi per lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di Euro 54.080.621,00, suddiviso in otto lotti, articolati come da Allegato 1);

- il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, e sul sito www.intercent.it alla sezione "bandi e avvisi", mentre l'estratto dello stesso è stato pubblicato ai sensi della vigente normativa sulla stampa quotidiana.

Tutto ciò premesso

la Commissione di gara:

- **constata** che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13 del giorno 10 ottobre 2012, sono pervenuti n. 28 plichi, debitamente sigillati, presentati dalle seguenti Ditte:

| | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|--|-------|------|
| Socome S.p.a. Via falagato, 78/79 84045 Altavilla Silentina (SA) Tel. 0828-987215 Fax. 0828987337 | 1 | | 02/10/2012 | | | 10:46 | 4087 |
| CO. MI Costruzi Metalliche e Serramenti Viale S. Josemaria Ecrivà, n° 62 81100 Caserta CE | 2 | | 08/10/2012 | | | 11:41 | 4427 |
| C.M.B. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Via Carlo Max, 101 41012 Carpi (MO) | 3 | | 10/10/2012 | | | 8:55 | 4467 |
| Cacciati S.r.l. Via Cascina Bebbia, 1 13862 Brunemgo (BI) | 4 | | 10/10/2012 | | | 9:15 | 4468 |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------|--|--|--------------|-------------|
| Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Via Marco Emilia Lepido, 182 40132 - Bologna | 5 | | 10/10/2012 | | | 9:16 | 4470 |
| CoopSette Soc. Coop Via San Biaggio, n° 75 42024 - Castelnuovo Sotto (RE) P.IVA 00125650358 | 6 | | 10/10/2012 | | | 9:17 | 4473 |
| Costituenda ATI: Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna S.C. (Capogruppo Mandatara) Eschilo 1 S.r.l. (Mandante) Piazza Farnese n. 44 00186 - Roma A.R.CO.Lavori SOC.COOP. CONS (Mandante) Via A. Negrini n. 1 48123 - Ravenna | 7 | | 10/10/2012 | | | 9:50 | 4485 |
| Associazione Temporanea d'impresaConsorzio nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" Società Cooperativa per Azioni (impresa Mandatara Capogruppo)Via Pier Traversari n. 63Meraviglia S.P.A. (Impresa Mandante)Via G. Deledda, 222070 - Bulgarograsso (CO) | 8 | | 10/10/2012 | | | 10:00 | 4487 |

| | | | | | | | |
|---|----|--|------------|--|--|-------|------|
| Costituente ATI Effegi Italia S.P.A. Via Jacopo Sannazzaro n° 6/8 00141 -Roma Inprogest S.p.A. Via Mario Borsa n. 127 00159 - Roma | 9 | | 10/10/2012 | | | 10:10 | 4473 |
| Costituendo ATI Ames S.p.a. Via Bach 84090 - Montecorvino Pugliano (SA) Sequino Costruzioni S.r.l. Fraz. Bianconese Via Praga 5/B | 10 | | 10/10/2012 | | | 10:20 | 4493 |
| Associazione Remporanea D'impresa Cobar S.P.A. (manda - Capogruppo) Via Selva n. 101 - 70022 Altamura (BA) Electron Italia S.r.l. (Mandante) Via Tiburtina, n. 1262 00131 - Roma | 11 | | 10/10/2012 | | | 10:51 | 4496 |
| SRB Costruzioni S.r.l. Viale Aldo Moro n 30/F 70043 - Monopoli (BA) | 12 | | 10/10/2012 | | | 10:53 | 4497 |
| Cemeco Services S.r.l. Loc Pitino snc 62027 San Severino Marche (MC) Goequipe Studio Tecnico Associato | 13 | | 10/10/2012 | | | 11:00 | 4498 |
| Steda S.P.A Via Ca Vico, 31 36028 Rossano Veneto Vincenzo | 14 | | 10/10/2012 | | | 11:15 | |

| | | | | | | | |
|---|----|--|------------|--|--|-------|-------|
| Associazione Temporanea Di Impresa Fracasso S.P.A. Mandataria Via Barbariga, 7 30032 Fiesso D'Artico (VE) Mandante Cooperativa Muratori Di verucchio Soc. Coop A R.L. Via Provinciale Nord 3374 - Verucchio (RN) Mandante/Cooptata Pagin Prefabbricati S.p.a. Via Frattina, 51 35011 - Campodarsedo (PD) | 15 | | 10/10/2012 | | | 11:25 | 4501 |
| Imola legno S.p.a. via Don Luigi Sturzo, 10 40026 - Imola (Bologna) | 16 | | 10/10/2012 | | | 11:26 | 4504 |
| Industrie D'Amico S.r.l. cda Grisiglio 72017 - Ostuni (BR) | 17 | | 10/10/2012 | | | 11:27 | 4507 |
| Syncons Consorzio Stabile ScarsStrada San Marco Colle Umberto, 10Perugia | 18 | | 10/10/2012 | | | 11:32 | 4508 |
| FAE Terni Via G. Galilei, 1 05029 San Gemini (TR) | 19 | | 10/10/2012 | | | 11:33 | 45:11 |
| D.D.L. S.r.l. Via Lungofino, 149 Città San'Angelo (PE) | 20 | | 10/10/2012 | | | 11:35 | 4513 |
| Naldi Carpenterie S.r.l. Via Sant'Agostino 14/d Predappio (FC) | 21 | | 10/10/2012 | | | 11:41 | 4515 |

| | | | | | | | |
|--|----|--|------------|--|--|-------|------|
| Falcone Costruzioni In Acciaio S.r.l. Via Ezio Giraudo, 10 12020 - Villafalletto (CUNEO) | 22 | | 10/10/2012 | | | 12:05 | 4516 |
| Sistem Costruzioni Via Motegrappa, 18/20 41014 -Sogliano di Castelvetro (MO) | 23 | | 10/10/2012 | | | 12:29 | 4531 |
| Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. Largo Cesare Battisti, 6 42033 - Carpineti (Reggio Emilia) Lotto 1 | 24 | | 10/10/2012 | | | 12:41 | 4532 |
| Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. Largo Cesare Battisti, 6 42033 - Carpineti (Reggio Emilia) Lotto 2 | 25 | | 10/10/2012 | | | 12:42 | 4533 |
| Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. Largo Cesare Battisti, 6 42033 - Carpineti (Reggio Emilia) Lotto 3 | 26 | | 10/10/2012 | | | 12:43 | 4534 |
| MGR S.r.l. Via Fratelli Cervi, 130 Pieve Modolena (Reggio Emilia) - 42124 | 27 | | 10/10/2012 | | | 12:55 | 4535 |
| Modul Casa Line S.p.A. Via martini, 3 Località Bannone - 43029 Traversetolo (PR) | 28 | | 10/10/2012 | | | 13:00 | 4537 |

- **procede** a dare avvio alle operazioni di gara che si svolgono in seduta pubblica, accertando che sono presenti i delegati delle seguenti Ditte:

| | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Montelaghi Valter Srl | Bonini Maria Luisa Falbo Mary |
|---|------------------------------|----------------------------------|

| | | |
|----|---|---|
| 2 | Ames | Addezio Giuseppe |
| 3 | Fracasso | Giuccioli Giuseppe |
| 4 | Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro <i>Ciro Menotti</i> S.C.P.A | Ing. Alberto Cellini |
| 5 | Modulcasa line Spa (mandataria) Unieco (mandante) | Mazza Marco |
| 6 | CMB | Feggi Marco Bernazzoli Sergio Perria Massimiliano |
| 7 | Coop sette | Ghidini Paolo |
| 8 | MGR | Di Ceglie Giada |
| 9 | Steda | Brunati Mario |
| 10 | Sistem Costruzioni Srl | Orsini Carlo |
| 11 | C.C.C. Società cooperativa | Bonaveggi Emilio |
| 12 | P.I. 2000 Srl | Fabbretti Fiorenzo |
| 13 | Cobar Spa | Barozzi Vito Matteo |
| 14 | Comi Srl | Iannotta Franco |
| 15 | Steda Spa | Scudellari Renzo |

- **accerta** quindi che i plichi presentati sono sigillati ed integri e procede all'apertura degli stessi in ordine di arrivo e precisamente dal numero 1, come segue:

- 1) Socome S.p.a: viene constatato che la Ditta offerente ha presentato offerta per il sub-lotto 11 b, compreso nel lotto 11, per il quale l'Amministrazione Comunale di riferimento ha ritenuto di non addivenire all'assegnazione. Il plico viene pertanto non aperto e conservato chiuso ed integro nella stanza n. 206 della sede regionale di Viale Aldo Moro, n.

38, Fiera District – Bologna e affidato alla custodia dell'Ufficiale Rogante.

- 2) CO.MI. SRL: dall'esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta 1), viene rilevata dalla commissione l'insufficiente qualificazione SOA in capo alla Ditta/raggruppamento offerente. Ciò costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. Per tale ragione la Commissione non procederà nella disamina della successiva documentazione e precisamente dell'offerta tecnica di cui alla Busta 2) e dell'offerta economica di cui alla Busta 3). I plichi saranno conservati integri e sigillati nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 - Fiera District;
- 3) C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi in costituendo raggruppamento con la mandante New House S.p.A.: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita al lotto n. 3, e della Busta 3), contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora sigillata e integra, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;
- 4) Cacciati S.R.L. in avvalimento con Denaldi Legnami & C. Sas di Dante Denaldi: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita al lotto n. 1, e della Busta 3), contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora sigillata e integra, nella stanza n. 206, di

Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;

- 5) Consorzio Cooperative Costruzioni: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita ai lotti 5, 6 e 13, e della Busta 3), contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora sigillata e integra, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;
- 6) Coopsette Soc. Cooperativa in raggruppamento con la mandante C.M.R. Edile SRL: viene constatato che la Ditta offerente ha presentato offerta per più lotti, tra cui il lotto 4, per il quale l'Amministrazione Comunale di riferimento ha ritenuto di non addivenire all'assegnazione. Il plico viene pertanto non aperto e conservato chiuso ed integro nella stanza n. 206 della sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 38, Fiera District – Bologna e affidato alla custodia dell'Ufficiale Rogante. Viene inoltre constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, e di più Buste 2) contenenti l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in esse contenuti, riferiti ai lotti 1, 10 e 13, e delle relative Buste 3), contenenti l'offerta economica che vengono riposte in apposito contenitore e custodite, ancora sigillate e integre, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;
- 7) C.M.C. di Ravenna S.C. in raggruppamento con le mandanti Eschilo 1 SRL e AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.: viene constatato che la Ditta offerente ha presentato offerta per il lotto 4, per il quale

l'Amministrazione Comunale di riferimento ha ritenuto di non addivenire all'assegnazione. Il plico viene pertanto non aperto e conservato chiuso ed integro nella stanza n. 206 della sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 38, Fiera District – Bologna e affidato alla custodia dell'Ufficiale Rogante.

- 8) Ciro Menotti Consorzio Nazionale di Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop p.a. in raggruppamento con la mandante Meraviglia SpA: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita al lotto n. 2, e della Busta 3), contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora sigillata e integra, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;
- 9) Effegi Italia SpA in raggruppamento con la mandante INPROGEST SpA: viene constatato che la Ditta offerente ha presentato offerta per il lotto 4, per il quale l'Amministrazione Comunale di riferimento ha ritenuto di non addivenire all'assegnazione. Il plico viene pertanto non aperto e conservato chiuso ed integro nella stanza n. 206 della sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 38, Fiera District – Bologna e affidato alla custodia dell'Ufficiale Rogante.
- 10) Ames SpA in raggruppamento con la mandante Sequino Costruzioni SRL: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita al lotto n. 3, e della Busta

3), contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora sigillata e integra, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;

11) COBAR SpA in raggruppamento con la mandante Electron Italia SRL: viene constatato che la Ditta offerente ha presentato offerta per il lotto 4, per il quale l'Amministrazione Comunale di riferimento ha ritenuto di non addivenire all'assegnazione. Il plico viene pertanto non aperto e conservato chiuso ed integro nella stanza n. 206 della sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 38, Fiera District – Bologna e affidato alla custodia dell'Ufficiale Rogante.

12) SRB Costruzioni S.R.L. in avvalimento con Conpat SCRL: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, delle Buste 2) contenenti l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita ai lotti n. 1 e 13, e delle Buste 3), contenenti l'offerta economica che vengono riposte in apposito contenitore e custodita, ancora sigillata e integra, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;

13) Cemeco Services SRL in raggruppamento con Geo Equipe Studio Tecnico Associato: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita al lotto n. 5, e della Busta 3), contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora sigillata e integra, nella stanza n. 206, di

Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;

- 14) Steda SpA in raggruppamento con la mandante F.lli Baraldi SpA: viene constatato che la Ditta offerente ha presentato offerta per più lotti tra cui il lotto 4, per il quale l'Amministrazione Comunale di riferimento ha ritenuto di non addivenire all'assegnazione. Il plico viene pertanto non aperto e conservato chiuso ed integro nella stanza n. 206 della sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 38, Fiera District – Bologna e affidato alla custodia dell'Ufficiale Rogante. Viene inoltre constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, e di più Buste 2) contenenti l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in esse contenuti, riferita ai lotti 5, 10 e 13, e della relative Buste 3), contenenti l'offerta economica che vengono riposte in apposito contenitore e custodite, ancora sigillate e integre, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;
- 15) Fracasso SpA in raggruppamento con le mandanti Cooperativa Muratori Verucchio Soc.Coop. a R.L. e Pagin Prefabbricati SpA e in avvalimento con COSME SRL: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, delle Buste 2) contenenti l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in esse contenuti, riferite ai lotti n. 5 e 10, e delle relative Buste 3), contenenti l'offerta economica che vengono riposte in apposito contenitore e custodite, ancora sigillate e integre, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;
- 16) Imola Legno SpA in raggruppamento con la mandante Schiavina SRL: viene constatato che la Ditta offerente ha presentato offerta per il

lotto 4, per il quale l'Amministrazione Comunale di riferimento ha ritenuto di non addivenire all'assegnazione. Il plico viene pertanto non aperto e conservato chiuso ed integro nella stanza n. 206 della sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 38, Fiera District – Bologna e affidato alla custodia dell'Ufficiale Rogante.

- 17) Industrie D'Amico SRL: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita al lotto n. 3, e della Busta 3), contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora sigillata e integra, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;
- 18) Consorzio Stabile Syncos S.C.a R.L. in raggruppamento con la mandante Tecnifor SpA: viene constatato che la Ditta offerente ha presentato offerta per il lotto 4, per il quale l'Amministrazione Comunale di riferimento ha ritenuto di non addivenire all'assegnazione. Il plico viene pertanto non aperto e conservato chiuso ed integro nella stanza n. 206 della sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 38, Fiera District – Bologna e affidato alla custodia dell'Ufficiale Rogante.
- 19) FAE Industria Alloggi Prefabbricati SpA: : viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita al lotto n. 1, e della Busta 3), contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora sigillata e integra,

nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;

20) D.D.L. SRL in raggruppamento con le mandanti Legno Luce SpA e Consorzio Stabile COSEAM Italia SpA ed in avvalimento con Stratex SpA: viene constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, e di più Buste 2) contenenti l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita ai lotti n. 1, 3 e 13, e delle relative Buste 3), contenenti l'offerta economica che vengono riposte in apposito contenitore e custodite, ancora sigillate e integre, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;

21) Naldi Carpenterie SRL in raggruppamento con le mandanti Tecnologica SRL, P.I. 2000 SRL e Delta SRL: viene constatato che la Ditta offerente ha presentato offerta per più lotti, tra cui il lotto 4, per il quale l'Amministrazione Comunale di riferimento ha ritenuto di non addivenire all'assegnazione. Il plico viene pertanto non aperto e conservato chiuso ed integro nella stanza n. 206 della sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 38, Fiera District – Bologna e affidato alla custodia dell'Ufficiale Rogante. Viene inoltre constatata la presenza nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, delle Buste 2) contenenti l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in esse contenuti, riferita ai lotti 6 e 10, e delle relative Buste 3), contenenti l'offerta economica che vengono riposte in apposito contenitore e custodite, ancora sigillate e integre, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;

22) Falcone Costruzioni in Acciaio SRL: viene constatata la presenza

nel plico della Busta 1), contenente la documentazione amministrativa che risulta regolare e completa, della Busta 2) contenente l'offerta tecnica, verificando e siglando i documenti in essa contenuti, riferita al lotto n. 2, e della Busta 3), contenente l'offerta economica che viene riposta in apposito contenitore e custodita, ancora sigillata e integra, nella stanza n. 206, di Viale A. Moro 38 – Bologna - Fiera District;

Alle ore 18.35, il Presidente, constatato di aver esaminato n. 22 plichi, sospende la seduta pubblica, aggiornandola alle ore 9.30 del giorno 12 ottobre 2012 presso la medesima sede regionale.

I plichi ricomposti, così come i plichi di offerta non ancora esaminati, vengono affidati alla Dott.ssa Claudia Balboni, in qualità di Ufficiale Rogante e custoditi presso la sala 206 della sede regionale di Viale A. Moro, n. 38, Bologna, chiusi a chiave.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Mauro Monti – Presidente

Dott. Ing. Gaetano Miti – Componente

Dott. Ing. Giuseppe Galvan – Componente

Dott. Ing. Maria Orlandini – Supporto tecnico

Dott. Ing. Anna Bati – Supporto tecnico

Dott. Francesco Paparella – Componente

Dott.ssa Patrizia Luchetti – Componente

Dott.ssa Claudia Balboni – Ufficiale Rogante