

IL COMMISSARIO DELEGATO

SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI  
SCOLASTICI

SCHEDA TECNICA


COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
BASSI BURGATTI

LOTTO n.7

ALLEGATO 2




inquadramento area 0 62,5 125 250 375 500 Meters



estratto ortofoto 0 25 50 100 150 200 Meters

|          |                                                                                      |             |                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|          | LOTTO                                                                                | N°          | 7                            |
|          | UBICAZIONE:                                                                          |             | Cento                        |
|          | DENOMINAZIONE:                                                                       |             | SEC. II GRADO BASSI BURGATTI |
|          |                                                                                      |             |                              |
| ESIGENZE | Alunni                                                                               | n°          | 400                          |
|          | Classi                                                                               | n°          | 16                           |
|          | Laboratori / Dormitori / Locali per disabili                                         | (num. x m2) |                              |
|          | Sale professori, Uffici (Direzione, Segreteria)                                      | (num. x m2) |                              |
|          | Refettorio                                                                           | (num. x m2) |                              |
|          | Superficie totale classi                                                             | (m2)        | 720                          |
|          | Spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e servizi igienici             | (m2)        | 216                          |
|          | Superficie totale minima netta dei P.M.S.                                            | (m2)        | 960                          |
|          | Superficie totale da urbanizzare                                                     | (m2)        | No ma piastra                |
|          | Totale superficie minima da recintare                                                | (m2)        | 1100                         |
|          | Realizzare sottoservizi su tutta l'area                                              |             | SI                           |
|          | Rimessa in pristino dell'area                                                        |             | NO                           |
|          | PRESCRIZIONI PARTICOLARI                                                             |             | Prevedere n° 2 piani         |
|          | Tempo utile per dare ultimate le lavorazioni per la posa dei moduli                  | n° gg       | 35                           |
|          | Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto | n° gg       | 10                           |



estratto catastrale Fg 49 map.le 1633 parte 0 12,5 25 50 75 100 Meters