

SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI
SCOLASTICI



SCHEDA TECNICA

COMUNE DI MIRANDOLA

Provincia di Modena

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
LUOSI
LOTTO n.27

ALLEGATO 2



ESIGENZE	LOTTO	N°	27
	UBICAZIONE:		Mirandola
	DENOMINAZIONE		SEC. II GRADO "LUOSI"
	Alunni	n°	796
	Classi	n°	36
	Laboratori / Dormitori / Locali per disabili	(num. x m2)	3x45
	Sale professori, Uffici (Direzione, Segreteria)	(num. x m2)	1x30 + 3x15
	Refettorio	(num. x m2)	
	Superficie totale classi	(m2)	1620
	Spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e servizi igienici	(m2)	486
	Superficie totale minima netta dei P.M.S.	(m2)	2340
	Superficie totale da urbanizzare	(m2)	5265 (+piastra)
	Totale superficie minima da recintare	(m2)	7020
	Realizzare sottoservizi su tutta l'area		SI
	Rimessa in pristino dell'area		NO
	PRESCRIZIONI PARTICOLARI		Prevedere n° 2 piani
	Tempo utile per dare ultimate le lavorazioni per la posa dei moduli	n° gg	45
	Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto	n° gg	15

