

SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI  
SCOLASTICI

SCHEDA TECNICA


COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara


PRIMARIA RABIN E PRIMARIA COSTA

LOTTO n.4

ALLEGATO 2



	LOTTO	N°	4	
	UBICAZIONE:		Vigarano Mainarda	
	DENOMINAZIONE:		1) PRIMARIA RABIN 2) PRIMARIA COSTA	
ESIGENZE	Alunni	n°	1) 92 2) 211	
	Classi	n°	5	10
	Laboratori / Dormitori / Locali per disabili, comuni	(num. x m2)		1x45
	Sale professori, Uffici (Direzione, Segreteria)	(num. x m2)		
	Refettorio comune	(num. x m2)		1x105
	Superficie totale classi	(m2)	225	450
	Spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e servizi igienici	(m2)	68	135
	Superficie totale minima netta dei P.M.S.	(m2)	1035	
	Superficie totale da urbanizzare	(m2)	3105	
	Totale superficie minima da recintare	(m2)	3105	
	Realizzare sottoservizi su tutta l'area		SI	
	Rimessa in pristino dell'area		NO	
	PRESCRIZIONI PARTICOLARI			
	Tempo utile per dare ultimate le lavorazioni per la posa dei moduli	n° gg	40	
	Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto	n° gg	10	



estratto catastale Fg 29  
map.le 1271 parte