

SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI
SCOLASTICI


SCHEDA TECNICA

COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

SCUOLA PRIMARIA
XXV APRILE
LOTTO n.30

ALLEGATO 2



	LOTTO	N°	30
	UBICAZIONE:		Reggiolo
	DENOMINAZIONE:		PRIMARIA XXV APRILE
ESIGENZE	Alunni		100
	Classi		4
	Laboratori / Dormitori / Locali per disabili	(num. x m2)	
	Sale professori, Uffici (Direzione, Segreteria)	(num. x m2)	
	Refettorio	(num. x m2)	1x60
	Superficie totale classi	(m2)	180
	Spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e servizi igienici	(m2)	54
	Superficie totale minima netta dei P.M.S.	(m2)	300
	Superficie totale da urbanizzare	(m2)	900
	Totale superficie minima da recintare	(m2)	900
	Realizzare sottoservizi su tutta l'area		SI
	Rimessa in pristino dell'area		NO
	PRESCRIZIONI PARTICOLARI		
	Tempo utile per dare ultimate le lavorazioni per la posa dei moduli	n° gg	35
	Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto	n° gg	10

