

SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI
SCOLASTICI

SCHEDA TECNICA


COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SCUOLA PRIMARIA ACCORSI
LOC. SAN CARLO

LOTTO n.2

ALLEGATO 2




inquadramento area



estratto ortofoto

	LOTTO	N°	2
	UBICAZIONE:		Sant'Agostino
	DENOMINAZIONE:		PRIMARIA "ACCORSI" LOC. SAN CARLO
ESIGENZE	Alunni	n°	90
	Classi	n°	5
	Laboratori / Dormitori / Locali per disabili	(num. x m2)	
	Sale professori, Uffici (Direzione, Segreteria)	(num. x m2)	1x15
	Refettorio	(num. x m2)	
	Superficie totale classi	(m2)	225
	Spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e servizi igienici	(m2)	68
	Superficie totale minima netta dei P.M.S.	(m2)	330
	Superficie totale da urbanizzare	(m2)	740
	Totale superficie minima da recintare	(m2)	740
	Realizzare sottoservizi su tutta l'area		SI
	Rimessa in pristino dell'area		SI
	PRESCRIZIONI PARTICOLARI		
	Tempo utile per dare ultimate le lavorazioni per la posa dei moduli	n° gg	35
	Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto	n° gg	25



estratto catastrale Fg 33
map.le 558