

SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI
SCOLASTICI


SCHEDA TECNICA

COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

ASILI NIDO POLLICINO E LA RONDINE
LOTTO n.29

ALLEGATO 2



inquadramento area


0 62,5 125 250 375 500 Meters



estratto ortofoto

0 25 50 100 150 200 Meters

	LOTTO	N°	29	
	UBICAZIONE:		Guastalla	
	DENOMINAZIONE:		1) NIDO POLLICINO 2) NIDO RONDINE	
			1)	2)
ESIGENZE	Alunni	n°	46	42
	Classi	n°	4	3
	Laboratori / Dormitori / Locali per disabili	(num. x m2)	1x30	1x30
	Sale professori, Uffici (Direzione, Segreteria)	(num. x m2)	1x15	1x15
	Refettorio comune	(num.x m2)		1x45
	Superficie totale classi	(m2)	180	135
	Spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e servizi igienici	(m2)	54	41
	Superficie totale minima netta dei P.M.S.	(m2)	555	
	Superficie totale da urbanizzare	(m2)	1665	
	Totale superficie minima da recintare	(m2)	1665	
	Realizzare sottoservizi su tutta l'area		SI	
	Rimessa in pristino dell'area		NO	
	PRESCRIZIONI PARTICOLARI			
	Tempo utile per dare ultimate le lavorazioni per la posa dei moduli	n° gg	35	
	Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto	n° gg	10	



estratto catastale Fg 20
map.le 716 parte
map.le 718 parte

0 12,5 25 50 75 100 Meters