

SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI
SCOLASTICI

SCHEDA TECNICA


COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

INFANZIA
LOC. SAN CARLO

LOTTO n.3

ALLEGATO 2




inquadramento area 0 62,5 125 250 375 500 Meters



estratto ortofoto 0 25 50 100 150 200 Meters

	LOTTO	N°	3
	UBICAZIONE:		Sant'Agostino
	DENOMINAZIONE:		INFANZIA LOC. SAN CARLO
ESIGENZE	Alunni	n°	50
	Classi	n°	2
	Laboratori / Dormitori / Locali per disabili	(num. x m2)	
	Sale professori, Uffici (Direzione, Segreteria)	(num. x m2)	
	Refettorio	(num. x m2)	1x60
	Superficie totale classi	(m2)	90
	Spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e servizi igienici	(m2)	27
	Superficie totale minima netta dei P.M.S.	(m2)	180
	Superficie totale da urbanizzare	(m2)	540
	Totale superficie minima da recintare	(m2)	540
	Realizzare sottoservizi su tutta l'area		SI
	Rimessa in pristino dell'area		SI
	PRESCRIZIONI PARTICOLARI		
	Tempo utile per dare ultimate le lavorazioni per la posa dei moduli	n° gg	35
	Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto	n° gg	25



estratto catastrale Fg 33 map.le 565 0 12,5 25 50 75 100 Meters