

SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI  
SCOLASTICI


SCHEDA TECNICA

COMUNE DI MIRANDOLA


Provincia di Modena

SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
PICO  
LOTTO n.26

ALLEGATO 2




inquadramento area



estratto ortofoto

	LOTTO	N°	26
	UBICAZIONE:		Mirandola
	DENOMINAZIONE:		SEC. II GRADO "PICO"
ESIGENZE	Alunni	n°	336
	Classi	n°	14
	Laboratori / Dormitori / Locali per disabili	(num. x m2)	2x30 + 2x45
	Sale professori, Uffici (Direzione, Segreteria)	(num. x m2)	1x30 + 3x15
	Refettorio	(num. x m2)	
	Superficie totale classi	(m2)	630
	Spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e servizi igienici	(m2)	189
	Superficie totale minima netta dei P.M.S.	(m2)	1050
	Superficie totale da urbanizzare	(m2)	3150
	Totale superficie minima da recintare	(m2)	3150
	Realizzare sottoservizi su tutta l'area		SI
	Rimessa in pristino dell'area		NO
	PRESCRIZIONI PARTICOLARI		
	Tempo utile per dare ultimate le lavorazioni per la posa dei moduli	n° gg	40
	Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto	n° gg	10



estratto catastale Fg 136 map.le 130 parte