

SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI
SCOLASTICI



SCHEDA TECNICA

COMUNE DI FINALE EMILIA
Provincia di Modena

SCUOLA SECONDARIA II GRADO MORANDI

LOTTI n.20

ALLEGATO 2



ESIGENZE	LOTTO	N°	20
	UBICAZIONE:		Finale Emilia
	DENOMINAZIONE:		SEC. II GRADO "MORANDI"
	Alunni	n°	679
	Classi	n°	32
	Laboratori / Dormitori / Locali per disabili	(num. x m2)	6x45
	Sale professori, Uffici (Direzione, Segreteria)	(num. x m2)	1x30 + 3x15
	Refettorio	(num. x m2)	
	Superficie totale classi	(m2)	1440
	Spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e servizi igienici	(m2)	432
	Superficie totale minima netta dei P.M.S.	(m2)	2220
	Superficie totale da urbanizzare	(m2)	5000 (+piastra)
	Totale superficie minima da recintare	(m2)	6660
	Realizzare sottoservizi su tutta l'area		SI
	Rimessa in pristino dell'area		NO
	PRESCRIZIONI PARTICOLARI		Prevedere n° 2 piani
	Tempo utile per dare ultimate le lavorazioni per la posa dei moduli	n° gg	45
	Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto	n° gg	15

