

SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI  
SCOLASTICI



SCHEDA TECNICA

COMUNE DI FINALE EMILIA  
Provincia di Modena

SCUOLA SECONDARIA II CALVI

LOTTI n.19

ALLEGATO 2



|          |  |             |                       |
|----------|--|-------------|-----------------------|
|          | LOTTO  | N°          | 19                    |
|          | UBICAZIONE:  |             | Finale Emilia         |
|          | DENOMINAZIONE:   |             | SEC. II GRADO "CALVI" |
|          |  |             |                       |
| ESIGENZE | Alunni   | n°          | 643                   |
|          | Classi   | n°          | 29                    |
|          | Laboratori / Dormitori / Locali per disabili   | (num. x m2) | 5x45                  |
|          | Sale professori, Uffici (Direzione, Segreteria)                                      | (num. x m2) | 1x30 + 3x15           |
|          | Refettorio   | (num. x m2) |                       |
|          | Superficie totale classi   | (m2)        | 1305                  |
|          | Spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e servizi igienici             | (m2)        | 392                   |
|          |  |             |                       |
|          | Superficie totale minima netta dei P.M.S.  | (m2)        | 2010                  |
|          | Superficie totale da urbanizzare   | (m2)        | 4520 (+piastra)       |
|          | Totale superficie minima da recintare  | (m2)        | 6030                  |
|          |  |             |                       |
|          | Realizzare sottoservizi su tutta l'area  |             | SI                    |
|          | Rimessa in pristino dell'area  |             | NO                    |
|          | PRESCRIZIONI PARTICOLARI   |             | Prevedere n° 2 piani  |
|          |  |             |                       |
|          | Tempo utile per dare ultimate le lavorazioni per la posa dei moduli                  | n° gg       | 45                    |
|          | Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto | n° gg       | 15                    |

